

Протокол № 61
Научно-технического совета Нижне-Обского БВУ

г. Челябинск

14.02.2017 г.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение вопроса о корректировке проектной документации по объекту капитального строительства: «Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым - Аргазы в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область».

2. Рассмотрение вопроса о корректировке сроков реализации мероприятия в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

Присутствовали:

Хилько Л.Ю.

И.о. руководителя Нижне-Обского БВУ, председатель Совета;

Члены совета:

Шевченко С.П.

заместитель руководителя Нижне-Обского БВУ;

Середа В.В.

заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Челябинской области;

Уткина О.В

заместитель начальника отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Челябинской области;

Цейзер А.Л.

директор ФГУ ЭВ Челябинской области;

Стругов М.А.

заместитель директора-начальник РСО ФГУ ЭВ Челябинской области;

Ершов Г.И.

главный инженер ФГУ ЭВ Челябинской области;

Косенко С.А.

заместитель директора ФГУ ЭВ Челябинской области;

Камашев А.В.

директор генеральной проектной организации ООО СК «Арктос»;

Чернышова А.В

директор проектной организации ООО «НИЭП».

Выступили:

Стругов М.А.

На сегодняшний день Учреждение имеет разработанный проект, по которому получено положительное заключение государственной экспертизы (технической части и сметной стоимости). По данному проекту предусмотрено выполнение водовода практически на всем протяжении (19668 м) из полиэтиленовой трубы. В тоже время в 2016 году Учреждением проводились торги на выполнение работ по строительству в виде электронного аукциона четыре раза, которые не состоялись в связи с отсутствием участников закупки. Основная причина отсутствия участников торгов - это удорожание основного материала (полиэтиленовой трубы). Проведенный мониторинг цен показал, что используемая по проекту полиэтиленовая труба подорожала примерно в два раза по сравнению с ценой

утверждения проекта (2013 год). В тоже время существуют альтернативные варианты труб из другого конкурентоспособного материала, стоимость которых остается актуальной на сегодняшний день, например, железобетонная. Следовательно, возникает необходимость корректировки проекта.

Середа В.В

В связи с увеличением сметной стоимости проекта предлагаю обратиться к Законодательному собранию правительства и губернатору Челябинской области с предложением покрыть часть затрат из местного бюджета (софинансирование). Для этого необходимо сделать новый расчет стоимости с учетом настоящей цены полиэтиленовой трубы и одновременно подготовить обосновывающие документы для включения корректировки сроков реализации проекта в ФЦП.

Стругов М.А.

Для корректировки проекта необходимо направить в Федеральное агентство водных ресурсов Акт обследования, а также все необходимы обосновывающие документы для внесения изменений в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах»

Чернышова А.В.

Считаю, что вопрос об удорожании сметной стоимости проекта возник по независящим от Учреждения причинам, предположительная стоимость корректировки проекта будет стоить от 4,5 до 5,0 млн. рублей с учетом прохождения государственной экспертизы проектной документации.

Стругов М.А

Учреждение обращалось в ОГАУ «Главгосэкспертиза» Челябинской области с вопросом повторного прохождения экспертизы проекта и рекомендации по корректировке проектной документации, а именно в части замены основного материала по проекту. ОГАУ «Главгосэкспертиза» ответила, что необходимо внести изменения в четыре основных тома проектной документации, которые составляют основную и наибольшую часть всей проектной документации. После чего нужно будет провести повторную экспертизу технической части проекта.

Решение НТС:

1. Обратиться в Федеральное агентство водных ресурсов с просьбой включения корректировки проекта «Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым - Аргазы в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область» в ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на 2018-2020 г.г.

2. ФГУ ЭФ Челябинской области подготовить обосновывающие материалы для корректировки проекта и представить в Нижне-Обское бассейновое водное управление.

3. Нижне-Обскому бассейновому водному управлению рассмотреть на Иртышском бассейновом совете представленные обосновывающие документы.

4. Выйти с предложением в Федеральное агентство водных ресурсов о проведение Заседания научного совета с участием представителей ФГУ ЭВ

Челябинской области и Нижне-Обского БВУ о включении в ФЦП корректировки проекта «Тракт водоподачи...» и подготовленные материалы представить при защите бюджетных проектировок на 2018 и плановый 2019-2020г.г.

Результативная часть:

Нижне-Обское бассейновое водное управление считает корректировку проектной документации «Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым - Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область целесообразной, сохраняющей эффективность мероприятия.

Председатель НТС



Л.Ю. Хилько

Секретарь НТС



С.П. Шевченко